

Oddział w Łodzi
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9

Łódź, dnia 30.01.2008r.

GDDKiA. O/Ł-R1/HM/401.31.38/06/2008

REFERENCJE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi udziela referencji Firmie **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. ul. Żelazna 3.**

W roku 2007 Firma :Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. ul. Żelazna 3 była Wykonawcą zadania pn. ” **Rozbudowa drogi krajowej Nr 1 Łódź - Tuszyn na odcinku od km 364+150 do km 366+700, od km 367+265 do km 369+000, od km 369+480 do km 372+688 wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 1 z drogą krajową Nr 71 i drogą Nr 714 w m. Rzgów**” - klasa drogi GP.

Długość odcinka - 7,493 km+ 0,781 km= 8,274km

Wartość robót netto wraz ze skrzyżowaniem - 67.722.519,09 zł + 7.573.695,03 zł = 75.296.214,12 zł.

Wartość robót brutto wraz ze skrzyżowaniem - 82.621.473,29 zł + 9.239.907,94 zł = 91.861.381,23 zł.

Powierzchnia warstwy ścieralnej SMA - 181.646 m².

Zakres robót obejmował:

I. Droga krajowa Nr 1 Łódź Tuszyn

1. Rozbiórki elementów dróg i ulic	- 75.295 m ² / 18.957 mb
2. Przebudowa linii elektroenergetycznych SN i NN z oświetleniem	- 1896 mb
3. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych	- 10228 mb
4. Przebudowa sieci wodociągowej	- 162 mb
5. Przebudowa sieci gazowej	- 277 mb
6. Roboty ziemne	- 68719 m ³
7. Przepusty pod koroną drogi o średnicy 2x100 cm	- 88 m
8. Kanalizacja deszczowa	- 1836 m
9. Podbudowy (stabilizacja, kruszywo , beton asfaltowy, MCE)	- 579.390 m ²
10. Nawierzchnie (SMA, kostka betonowa, kostka granitowa)	- 171.897 m ²
11. Roboty wykończeniowe	
- umocnienie skarp i rowów	- 126.648 m ²
- przepusty pod zjazdami	- 446 m
12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi	- 13.390 m ²
- oznakowanie pionowe	- 560 szt

Tel: centrala 0 (prefix) 42 637-70-71 do 74

Fax: 0 (prefix) 42 637-75-52

E-mail: sekretariat@lodz.gddkia.gov.pl

NIP: 725-17-13-273 REGON: 017511575-00154

- sygnalizacja świetlna	- 1 kpl
- bariery ochronne	- 16,989 m
- ekrany akustyczne	- 737 m

II. Remont elementów wyposażenia wiaduktów nad drogą Ruda Pabianicka - Rzgów w km 365+371 w m. Rzgów

- wymiana dylatacji na szczelną segmentową JK80	- 70,48 m
- nawierzchnia na chodnikach epoksydowa grub. 3-5 mm	- 19,68 m ²

III. Roboty inne.

- Obsługa saperska.
- Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Tuszyn w zakresie skrzyż. z ul. Poddębina do skrzyżowania z ul. 3-go Maja
- Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyż. dr. kraj. Nr 1 z ul. 3-go Maja w Tuszynie
- Usunięcie kolizji gazociągu z proj. elementami drogi kraj Nr 1 na odcinku III.
- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w rejonie skrzyżowania drogi kraj Nr 1 z ul. Stawową i ul. Cmentarną
- Przebudowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej .

IV. Przebudowa skrzyżowania drogi kraj. Nr 1 drogą kraj. Nr 71 i drogą Nr 714 w m. Rzgów z przebudową sygnalizacji świetlnej.

1. Przepust w km 0+056,61 DW 714 z blach karbowanych	- 32,10 mb
2. Roboty rozbiórkowe	-14.003,77 m ² /3436 mb
3. Przebudowa linii energetycznych SN i NN	- 67 m
4. Przebudowa sieci wodociągowych	- 18 m
5. Przebudowa sieci gazowych	- 83 m
6. Roboty ziemne	- 5.249,04 m ³
7. Kanalizacja deszczowa	- 426 mb
8. Podbudowy (stabilizacja, kruszywo, beton asfaltowy)	- 76.618 m ²
9. Nawierzchnia (SMA , kostka betonowa)	- 19.450 m ²
10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	
- oznakowanie poziome	- 1315 m ²
- oznakowanie pionowe	- 76 szt
- bariery ochronne	- 1083 mb
11. Oświetlenie drogowe - sygnalizacja świetlna	- 1 kpl

Przedmiotowe roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym, technologicznym. Wykonawca wykazał się fachowością w trakcie realizacji powierzonego zadania.

Budowa była prowadzona w sposób prawidłowy, solidnie przez wykwalifikowaną kadrę techniczną.

Mając powyższe na uwadze GDDKiA O/Łódź w Łodzi potwierdza wiarygodność PBDiM „ERBEDIM” Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb. jako rzetelnego partnera w realizacji powierzonych robót drogowych.

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Halina Szadkowska